

FOND
ФОНД

89

FINDING
AIDS
ПЕРЕЧЕНЬ

53

DELO
ДЕЛО

64

64

Награды
 & Дары
 (Рисунки)
 9-е заседание
 по Олимпиаде
 17-го
 4-го
 & заседание
 7-го
 & 8-го

К ПУНКТУ 6




**Первый заместитель
Министра
энергетики
и
электрификации СССР**

103074, Москва, К-74, Китайский пр., 7,
Москва, К-11, Минэнерго СССР, А. Т. 112604
Тел. 220-55-00

0207.87 № ЭП-611

На № _____ от _____

Оперативной группе
Политбюро ЦК КПСС



Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 октября 1986 года № 1179 "О строительстве нового города для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС" поручено Министерству энергетики и электрификации СССР и ряду других министерств обеспечить за период с 1987 по 1989 год строительство 300 тыс. кв. м жилья и объектов культурно-бытового назначения.

По плану т.г. вводится 150 тыс. кв. м жилья, детские дошкольные учреждения на 1120 мест, общеобразовательная школа на 1176 мест, предприятие общественного питания на 230 мест и другие объекты социально-бытового назначения.

Минэнерго СССР предстоит ввести в эксплуатацию в III квартале - 25 тыс. кв. м и IV квартале - 5 тыс. кв. м жилой площади и детский сад на 280 мест, магазины, дом быта и банно-прачечный комбинат и др. объекты;

Украинской ССР - 30 тыс. кв. м жилья, физкультурно-оздоровительный комплекс;


РСФСР - 30 тыс. кв. м жилья, детсад на 280 мест и школу - 1176 мест;

Республикам Прибалтики - 30 тыс. кв. м жилья, детсад и предприятие общественного питания;

Республикам Закавказья - 30 тыс. кв. м жилья, детсад и магазин продовольственных товаров.

ОС-1278

Экз. № _____



По состоянию строительства по комплексам смонтировано 9 секций в полном объеме, которые составляют 382 квартиры, ведутся отделочные работы, в стадии монтажа 32 секции. Выполнен монтаж 24 коттеджей Украины из 50, 38 коттеджей Прибалтики из 60, в монтаже 41 коттедж.

Для выполнения поставленных задач в составе Главного производственного-распорядительного управления по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС создан трест "Славутичатомэнергострой", привлечены другие подразделения Министерства, которым поручено сооружение инженерных сетей и объектов культурно-бытового назначения.

В распоряжение треста "Славутичатомэнергострой" каждые два месяца подразделения Министерства командируют по 82 инженерно-технических работника. Институтами Украины направлены на работу в трест 76 молодых специалистов, которые приступят к работе с 1 августа.

Выполнение плана строительно-монтажных работ и наличие рабочих кадров на строительстве г.Славутич следующее

	тыс. рублей						
	План года	План I п/г	Сжил. I п/г	% вып.	План июня	Сжил. июня	Числен. (чел.)
Генподряд всего	80924	36898	45575	124	7746	11000	6955
в том числе:							
Минэнерго СССР	34780	17015	20998	123	3404	4200	4120
СМ УССР	13300	6847	11632	170	1258	2646	904
СМ РСФСР	11600	5000	5153	103	1107	1100	457
СМ Лит.ССР	2503	1222	1268	104	342	345	135
СМ Эст.ССР	3107	1401	1348	96	375	769	76
СМ Латв.ССР	4000	1213	1431	108	326	300	120
СМ Груз.ССР	3200	1400	1406	100	300	704	130
СМ Азерб.ССР	3000	1200	1200	100	267	540	145
СМ Арм.ССР	4600	1600	1143	71	367	432	96

Вызывает тревогу состояние строительства комплексов Грузинской ССР, Азербайджанской ССР и Армянской ССР. Такое положение сложилось из-за слабой комплектации объектов этих республик конструкциями собственной поставки. При выполнении внутриквартальных сетей по градостроительным комплексам имеется отставание по магистральным сетям, ввиду отсутствия стальных и железобетонных труб, где объем выполненных работ оценивается в 30%. Задержка поставок вызвана поздней выдачей технической документации (март, апрель т.г.).

Вопросы поставки сборного железобетона, металлоконструкций и щебня Министерством решены.

На строительной базе задействованы три бетонных завода производительностью 2000 м³/сутки, однако потребность в бетоне не удовлетворяется. Министерство принимает меры для ликвидации недопоставок раствора и бетона в в июле т.г.

Из 24 козловых кранов на площадку поступило 12, в работе 8, окончание монтажа и наладки 4-х - 25 июля. Всем республикам предоставлены стройбазы и железнодорожными подъездными путями и козловыми кранами.

Для размещения строителей города введен поселок "Якорь" на 2300 человек (13 теплоходов со столовыми по 100 мест). Построен вахтовый поселок "Лесной" на 3600 мест (15 тыс. кв. м жилья принято рабочей комиссией, 12 тыс. кв. м в стадии оформления). Введены столовые на 1000 мест, две столовые по 100 мест будут сданы в июле. Работают магазины, банно-прачечный комбинат и другие жизненно необходимые объекты.

Постановлением предусмотрено материально-техническое снабжение через Госснаб УССР. Издан приказ по Госснабу СССР от 12.11.86 за № 412. Однако должной оперативности в вопросах обеспечения как местными материалами, так и оборудованием нет.

С.И. Садовский

В настоящем ^{дело} деле № 64 ^{вырешено} ^{опишь} № 53 фонд № 89

4 (четыре) лист ~~а~~+

— лист перечня.

Должность архивиста 1 категории

Подпись Зайцев

М. Майоров 19 91 г.

еще на обложке